

地方創生拠点整備交付金 実績資料

資料2 - 1

					交付対象事業における 重要業績評価指標 (KPI)							
事業名	事業概要	計画額	実績額	事業経費内訳	(単位:円) 過不足額	指標	H29実績値	H30実績値	R1実績値	R2実績値	目標値 (H33.3)	
						歴史資源(古民家)を活用した地域づくり事業	市指定有形文化財でもある平田家住宅を改築・増築することにより、建設当初の姿に戻し、地域のコミュニティの場、当該地区の観光の拠点として活用していく。	40,000,000	37,775,160	平田家住宅改修設計管理委託業務	5,832,000	2,224,840
平田家住宅改修工事	31,943,160	独自で確保する施設運営費(寄附金、施設使用料等)	改修工事のため徴収不可	25千円 (年間)	9,220千円 (年間)					614千円 (年間)	200千円 (H29～累計)	
		小都市における観光入込客数	824千人 (年間)	777千人 (年間)	747千人 (年間)					240千人 (年間)	600千人 (年間)	
計	37,775,160											
		40,000,000	37,775,160			2,224,840						

【事業実施状況】

- ・評価指標の「施設利用者数」について、R2年度はコロナ禍で各種公開講座が実施できなかったため、展示等の見学者数を挙げている。内訳は、常設展示156名、企画展「近代の小郡」442名、企画展「肉弾三勇士」48名。なお、他に年間約220日の日常的な清掃作業を実施しており、多くの人が携わった。
- ・評価指標の「独自で確保する施設運営費」について、R2年度は614,000円の寄附金があり、各種経費として使用した。